

پروژه های در دست اقدام شرکت برق منطقه ای یزد در سال ۱۳۹۶

| ردیف | پروژه | حجم پروژه | اعتبار کل (میلیون ریال) | تاریخ پروژه | | درصد پیشرفت فیزیکی سال ۹۵ | درصد پیشرفت فیزیکی سال ۹۶ | درصد تغییرات |
|---------------------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | پیش بینی خاتمه | شروع | | | |
| ۱ | خط ۴۰۰ کیلوولت مهریز | ۰.۷۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۷ | ۶.۳ | ۶.۳ | ۰ |
| ۲ | خطوط اتصالات پست ۴۰۰ کیلوولت غرب | ۶۴۰۰ | ۷۹,۰۰۰ | ۱۳۸۸ | ۱۳۹۷ | ۹۷ | ۹۳.۸ | ۳.۲ |
| ۳ | خط ۶۳ کیلوولت کابلی تغذیه پست استقلال | ۸۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۷ | ۱.۶۸ | ۱.۶۸ | ۰ |
| ۴ | جایگزینی هادی خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت (فاز ۱) | ۲۲۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۷ | ۱۹.۳ | ۱۴.۲ | ۵ |
| ۵ | خط ۶۳ کیلوولت اتصال پست مهرگان | ۷۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۸ | ۳.۸ | ۰ | ۴ |
| ۶ | خط ۶۳ کیلوولت سرو - امامزاده | ۴۸۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۸ | ۹ | ۰ | ۹ |
| ۷ | خط ۶۳ کیلوولت رستاق - مزرعه کلانتر | ۲۴۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۸ | ۳.۵ | ۰ | ۴ |
| ۸ | پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت غرب (شهید سامعی) | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۷ | ۹۹.۲ | ۸۵.۵ | ۱۳.۷ |
| ۹ | پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت مهرگان | ۴۰۰۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۷ | ۶۴ | ۵۵ | ۹ |
| ۱۰ | پست ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت ابرکوه | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۷ | ۹۳ | ۸۳ | ۱۰ |
| ۱۱ | توسعه یک فیدر ۲۳۰ در پست اردکان (برای تغذیه موقت فولاد ارفع) | - | ۲۷,۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۷ | ۴۸.۸ | ۴.۶ | ۴۴ |
| ۱۳ | توسعه دو بی ۲۳۰ کیلوولت در پست چادرمو | - | ۳۵,۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۷ | ۱۰۰ | ۹۹.۷ | ۰ |
| ۱۴ | پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت منطقه فولاد | ۳۲۰۰۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۷ | ۷۲.۳ | ۴۸.۹ | ۲۳.۴ |
| ۱۵ | پست ۶۳ کیلوولت یزدمهر | ۴۰۰۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۳۸۸ | ۱۳۹۷ | ۵۰.۴ | ۳۱ | ۱۹.۴ |
| ۱۶ | پست ۶۳/۲۰ کیلوولت استقلال | ۸۰۰۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۷ | ۲۰ | ۸.۵ | ۱۱.۵ |
| ۱۷ | پست ۶۳/۲۰ کیلوولت امامزاده (سرو) | ۸۰۰۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۷ | ۷۹ | ۶۶.۵ | ۱۲.۵ |
| ۱۸ | افزایش ظرفیت پست ۶۳ شمال | ۸۰۰۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۷ | ۹۷.۷ | ۴۵.۴ | ۵۲.۳ |
| ۱۹ | پست ۶۳/۲۰ کیلوولت مزرعه کلانتر | ۸۰۰۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۸ | ۱۱.۸ | ۰ | ۱۱.۸ |
| ۲۰ | سیم کشی مدار دوم خط ۶۳ کیلوولت هرات - شهربابک | ۸۷۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۶۷.۳ | ۰ | ۶۷.۳ |
| ۲۱ | سیم کشی مدار دوم خط ۶۳ کیلوولت هرات - چاهک | ۲۷۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۹۷ | ۰ | ۹۷.۰ |
| ۲۲ | ورود و خروج خط ۲۳۰ کیلوولت یزد ۲ - اردکان در پست شهرک فولاد | ۵۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱.۶۵ | ۰ | ۱.۷ |
| ۲۳ | توسعه ۲۳۰ پست ۴۰۰ کیلوولت سرو | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۷ | ۸۰.۷۲ | ۵۰ | ۳۰.۷ |
| ۲۴ | توسعه فیدرهای فشار متوسط | - | ۲۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۲۸ | ۰ | ۲۸.۰ |
| ۲۵ | توسعه ۴ بی خط ۶۳ کیلوولت در پست ۴۰۰ سرو (فاز ۱) | - | ۶۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۸ | ۵ | ۰ | ۵ |
| ۲۶ | دو بی سیار ۱۳۲ کیلوولت | - | ۳۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۱ | ۰ | ۱۱ |
| ۲۷ | توسعه بخش ۶۳/۲۰ کیلوولت پست رستاق | ۸۰۰۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۸ | ۶ | ۰ | ۶ |
| جمع اعتبار (میلیون ریال) | | ۲,۳۲۴,۰۰۰ | | | | | | |

- واحد حجم پروژه های خطوط کیلومتر مدار می باشد.

* - توسط بخش خصوصی اجرا می شود.