

پروژه های در دست اقدام شرکت برق منطقه ای یزد در سال ۱۳۹۴

ردیف	پروژه	حجم پروژه	اعتبار کل (میلیون ریال)	تاریخ پروژه		درصد پیشرفت فیزیکی سال ۹۳	درصد پیشرفت فیزیکی سال ۹۴	درصد تغییرات
				شروع	پیش بینی خاتمه			
۱	خط ۴۰۰ کیلوولت مهریز	۰.۷Km	۱۱,۹۴۳	۱۳۹۴	۱۳۹۶	۰	۶	۶.۰
۲	خط ۲۳۰ کیلوولت دومداره سورمق - ابرکوه	۱۲۴Km	۲۴۹,۲۶۰	۱۳۹۱	۱۳۹۴	۹۰.۴۲	۱۰۰	۱۰
۳	خطوط اتصالات پست ۴۰۰ کیلوولت غرب	۵۶Km	۸۸,۹۳۴	۱۳۸۸	۱۳۹۵	۱۷.۱	۳۷.۴۷	۲۰.۴
۴	خط ۶۳ کیلوولت تغذیه پست چرخاب	۰.۶۵Km	۵,۷۰۰	۱۳۹۳	۱۳۹۵	۱۳	۷۰.۵	۵۷.۵
۵	خط ۶۳ کیلوولت کابلی تغذیه پست استقلال	۸Km	۵۰,۳۶۹	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱.۵	۱.۶۸	۰.۲
۶	جایگزینی هادی خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت	۲۲Km	۵۴,۹۲۴	۱۳۸۷	۱۳۹۶	۷.۶	۹.۴۱	۲
۷	پست ۴۰۰/۲۳۰ نخلستان	۴۰۰MVA	۴۴۹,۳۴۲	۱۳۸۶	۱۳۹۴	۹۹.۹۱	۱۰۰	۰.۱
۸	پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت غرب (شهید سامعی)	۴۰۰MVA	۳۱۰,۱۲۵	۱۳۸۷	۱۳۹۵	۶۶.۲۲	۷۷.۴۷	۱۱.۳
۹	توسعه ۲۳۰/۶۳ پست ۴۰۰ کیلوولت سرو	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳	۱۳۹۵	۰	۴۶.۲۵	۴۶.۳
۱۰	پست ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت ابرکوه	۲۵۰MVA	۳۰۰,۲۲۲	۱۳۹۱	۱۳۹۵	۵۷.۱۵	۶۸.۱۷	۱۱.۰
۱۱	توسعه یک فیدر ۲۳۰ در پست اردکان (برای تغذیه موقت فولاد ارفع)	-	۱۴,۰۰۰	۱۳۸۷	۱۳۹۵	۲.۴۲	۳.۱۷	۱
۱۲	تکمیل رینگ ۲۳۰ کیلوولت در پست چغارت	-	۱۸,۲۹۰	۱۳۸۷	۱۳۹۵	۳.۲۵	۳.۲۵	۰
۱۳	توسعه پست یزد ۲ (فولاد آلیاژی) *	۶۳MVA	۳۰,۰۰۰	۱۳۸۹	۱۳۹۴	۹۷	۱۰۰	۳
۱۴	توسعه دو بی ۲۳۰ کیلوولت در پست چادرملو	-	۲۲,۰۱۴	۱۳۸۹	۱۳۹۵	۷۰.۲۵	۸۹.۹۵	۲۰
۱۵	پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت بهاباد	۱۵MVA	۱۰۰,۰۶۵	۱۳۸۶	۱۳۹۶	۱۱.۱	۱۱.۱	۰
۱۷	پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهر میبد	۸۰MVA	۷۶,۴۳۳	۱۳۸۵	۱۳۹۴	۹۱.۳۱	۱۰۰	۸.۷
۱۸	پست ۶۳/۲۰ کیلوولت چرخاب	۸۰MVA	۶۵,۳۷۷	۱۳۹۰	۱۳۹۵	۶۱.۵۴	۹۰.۳	۲۸.۸
۱۹	پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک فولاد	۸۰MVA	۷۸,۳۳۸	۱۳۸۸	۱۳۹۵	۹۲.۰۶	۹۹	۶.۹
۲۰	پست ۶۳ کیلوولت یزدمهر	۴۰MVA	۴۰,۰۰۰	۱۳۸۸	۱۳۹۶	۱۴.۷۷	۱۹.۱۳	۴.۴
۲۱	پست ۶۳/۲۰ کیلوولت استقلال	۸۰MVA	۸۳,۰۰۰	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۵.۹۹	۷	۱.۰
۲۲	پست ۶۳/۲۰ کیلوولت امامزاده (سرو)	۸۰MVA	۸۵,۶۵۱	۱۳۹۴	۱۳۹۶	۰	۶	۶.۰
۲۳	توسعه دو بی ۶۳ در پست ۲۳۰ شمال (تغذیه پست استقلال)	-	۱۶,۰۰۰	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۶.۳۱	۶.۸۹	۰.۶
جمع اعتبار (میلیون ریال)		۲,۳۴۹,۹۸۷						

- واحد حجم پروژه های خطوط کیلومتر مدار می باشد.

\* - توسط بخش خصوصی اجرا می شود.