پروژه های در دست اقدام شرکت برق منطقه ای یزد در سال ۱۳۹۱

ردیف	پروژه	حجم پروژه	اعتبار کل (میلیون ریال)	تاریخ پروژه		درصد پیشرفت فیزیکی سال ۹۰	درصد پیشرفت فیزیکی سال ۹۱	درصد تغییرات
				شروع	پیش بینی خاتمه			
۱	خط ۴۰۰ کیلوولت دو مداره اردکان - فولاد ارفع	۹۴Km	۱۶۰,۴۵۸	۱۳۸۹	۱۳۹۲	۸۴.۴۵	۹۶.۸	۱۴.۶
۲	خطوط اتصالات پست ۴۰۰ کیلوولت غرب	۵۶Km	۳۵,۴۰۴	۱۳۸۸	۱۳۹۲	۱۳.۵	۱۳.۵	۰.۰
۳	خط ۲۳۰ کیلوولت دومداره سورمق - ابرکوه	۱۰۰Km	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱	۱۳۹۳	-	۰	-
۴	اتصالات ۲۳۰ کیلوولت پست ۴۰۰ نخلستان	۱Km	۸,۰۰۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	-	۰	-
۵	خط ۶۳ کیلوولت دو مداره کابل تغذیه پست آزادگان	۷Km	۲۴,۶۸۱	۱۳۸۷	۱۳۹۲	۵۴.۱۵	۹۶	۷۷.۳
۶	خط ۶۳ کیلوولت تغذیه پست چرخاب	۱Km	۳,۰۰۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	-	۰	-
۷	جایگزینی هادی خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت	۴۴Km	۲۱,۸۰۰	۱۳۸۷	۱۳۹۲	۷.۱۶	۷.۱۶	۰.۰
۸	پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت غرب(شهید سامعی)	۴۰۰MVA	۲۸۶,۳۸۷	۱۳۸۷	۱۳۹۲	۶۲.۳۶	۶۲.۸۳	۰.۸
۹	پست ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت ابرکوه	۲۵۰MVA	۲۴۴,۸۳۷	۱۳۹۱	۱۳۹۳	-	۱۸.۴۵	-
۱۰	پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت اردکان(برای تغذیه فولاد ارفع) *	۶۳۰MVA	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸۷	۱۳۹۲	۹۴	۹۷	۳
۱۱	توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت یزد ۲(بی خط اصفهان و راکتور)	-	۴۳,۷۸۴	۱۳۸۵	۱۳۹۲	۹۲	۹۲	۰.۰
۱۲	پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت رستاق	۲۵۰MVA	۱۳۳,۳۸۵	۱۳۸۵	۱۳۹۲	۹۵.۲۲	۹۹.۸۶	۴.۹
۱۳	توسعه یک فیدر ۲۳۰ در پست اردکان(برای تغذیه موقت فولاد ارفع)	-	۱۱,۰۰۰	۱۳۸۷	۱۳۹۲	۰.۱۵	۰.۱۵	۰
۱۴	تکمیل رینگ ۲۳۰ کیلوولت در پست چغارت	-	۹,۴۹۰	۱۳۸۷	۱۳۹۲	۳.۲۵	۳.۲۵	۰
۱۵	توسعه پست یزد ۲ (فولاد آلیاژی) *	۶۳MVA	۳۰,۰۰۰	۱۳۸۹	۱۳۹۲	۷۵.۸	۸۹.۵	۱۸
۱۶	توسعه پست بلافصل نیروگاهی (دو بی ۲۳۰) *	-	۱۳,۷۰۰	۱۳۸۹	۱۳۹۲	۹۷	۹۷	۰
۱۷	توسعه دو بی ۲۳۰ کیلوولت در پست چادرملو	-	۱۸,۰۰۰	۱۳۸۹	۱۳۹۲	۵.۹۵	۴۶.۱۸	۶۷۶
۱۸	پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت بهاباد	۱۵MVA	۱۰,۵۰۰	۱۳۸۶	۱۳۹۲	۱۱.۱	۱۱.۱	۰
۱۹	توسعه ترانس ۱۳۲/۶۳ کیلوولت در پست یزد یک	۵۰MVA	۲۲,۱۸۷	۱۳۸۶	۱۳۹۲	۹۸.۶	۹۹.۷	۱.۱
۲۰	پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت (۴دستگاه)	۱۲۰MVA	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۷	۱۳۹۲	۵۵	۵۵	۰
۲۱	پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهیدان پاک نژاد	۸۰MVA	۷۴,۱۳۷	۱۳۸۵	۱۳۹۲	۷۴.۳۲	۷۹.۷۷	۷.۳
۲۲	پست ۶۶/۲۰ کیلوولت بهمن	۳۰MVA	۴۳,۰۰۰	۱۳۸۷	۱۳۹۲	۸۴.۱۲	۸۴.۱۲	۰.۰
۲۳	پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهر میبد	۸۰MVA	۳۴,۳۶۵	۱۳۸۵	۱۳۹۲	۷۱.۵۲	۷۱.۵۲	۰.۰

پروژه های در دست اقدام شرکت برق منطقه ای یزد در سال ۱۳۹۱

ردیف	پروژه	حجم پروژه	اعتبار کل (میلیون ریال)	تاریخ پروژه		درصد پیشرفت فیزیکی سال ۹۰	درصد پیشرفت فیزیکی سال ۹۱	درصد تغییرات
				شروع	پیش بینی خاتمه			
۲۴	پست ۶۳/۲۰ کیلوولت آزادگان	۸۰MVA	۴۲,۵۶۳	۱۳۸۶	۱۳۹۲	۹۴.۹۳	۹۷.۹۶	۳.۲
۲۵	پست ۶۳/۲۰ کیلوولت چرخاب	۸۰MVA	۱۷,۵۰۰	۱۳۹۰	۱۳۹۲	۱۱.۳۵	۱۶.۹۳	۴۹.۲
۲۶	پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک فولاد	۸۰MVA	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۱	۱۳۹۳	-	۳۵.۷۲	-
۲۷	توسعه ۲ فیدر ۶۳ در پست ترک آباد	-	۲۱,۰۰۰	۱۳۸۷	۱۳۹۲	۳۵	۹۳.۸	۱۶۸.۰
۲۸	افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت نیر	۱۵MVA	۱۵,۱۹۱	۱۳۸۶	۱۳۹۲	۸۳.۴	۹۸.۲	۱۷.۷
۲۹	توسعه ۷ فیدر ۲۰کیلوولت	-	۶,۰۵۹	۱۳۹۱	۱۳۹۳	-	۱۸.۵	-
۳۰	طرح جامع شبکه فیبر نوری استان یزد (فاز دوم)	-	۲۹,۴۹۹	۱۳۹۰	۱۳۹۲	۵۳	۷۰	۳۲.۱
۳۱	برقراری ارتباط مخابراتی و توسعه دیسپاچینگ	-	۱۶,۲۹۲	۱۳۹۰	۱۳۹۲	۶۵	۹۷	۴۹.۲
جمع اعتبار (میلیون ریال)			***۱,۶۵۶,۲۱۹***					

- واحد حجم پروژه های خطوط کیلومتر مدار می باشد.

* - توسط بخش خصوصی اجرا می شود.